

Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой в сфере теплоснабжения
"Инвестиционная программа по теплоснабжению на 2016-2019 гг."
ОАО "НПТО ЖКХ" за 2015 год

Наименование мероприятия, адрес объекта	Объем выполнения мероприятий в натуральном выражении		Стоимость мероприятий за 2015 год, тыс.руб.		Причины невыполнения плана, принятые решения о внесении изменений в инвестиционную программу на 2015 год
	План	Факт	План	Факт	
Котельные (шт.):					
-введено в эксплуатацию Строительство блочно-модульной газовой котельной на СУГ в поселке	1	0	1 439,00	10 333,40	Претензионная работа с подрядной организацией
- реконструировано					
Увеличение тепловой мощности котельной Индивидуальная на 6 МВт с закрытием 2-х котельных: "Шлакоблочная", "Глуховская больница"(заемные ср-ва)	1	0	7 395,40	6 200,00	Год окончания реализации мероприятия -2017
Модернизация действующей котельной "Новые Дома"	1	0	2 124,40	16 401,60	
Модернизация действующей котельной "Воровского"	1	0	5 995,60	926,40	
Модернизация действующей котельной "Новостройка"	1	0	22 638,00	22 755,30	
Протяженность сетей в сфере теплоснабжения (км):					
-введено в эксплуатацию					
Устройство теплотрассы от котельных Климова-0, Климова-2 до теплотрассы кот. Заречье и объединение система теплоснабжения котельных Климова-0, Климова-2 с устройством ЦТП в здании кот. Климова	2	0,42	4 964,40	2 495,50	Год окончания реализации мероприятия -2017
- реконструировано					
Реконструкция теплотрассы от ТК-6 до ЦТП-2 котельная Огородная	0,392	0,11	3 517,60	991,70	Перераспределение средств между периодами финансирования ИП
Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ж.д.№75 ЦТП-1 котельная Полигон	0	0,28	0,00	884,50	
Реконструкция теплотрассы от ТК-35 до ТК-43 по ул. 3-го Интернационала котельная №2 Обухово	0	0,144	0,00	992,00	
Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-3 котельная ЦРБ	0	0,324	0,00	404,50	
Реконструкция теплотрассы от опуски в землю у склада №1 ОАО "Атлант-Металлопласт" до ТК-10 у Горьковского шоссе, котельная №1 Обухово	0,8	0,8	11 237,40	7 686,50	Перераспределение средств между периодами финансирования ИП
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 по ул. Декабристов, кот. Заречье	0	0,02	0,00	674,60	
Реконструкция теплотрассы от котельной Климова-1 до ж.д.№51	1,08	0,77	9 457,70	4 242,60	Перераспределение средств между периодами финансирования ИП
Реконструкция теплотрассы от котельной до ТК-2 котельная №4 Обухово	0	0,644	0,00	718,30	
Объем введенных мощностей в сфере теплоснабжения (Гкал/час)					
Иные мероприятия (указать конкретные мероприятия)					
Ремонт котла ДКВР-10-13 котельной ННФ с заменой газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования, нижнего барабана котла	1	1	8540,4	3737,1	Перераспределение средств между периодами финансирования ИП
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой частотно-регулируемых приводов на насосы(заемные ср-ва)	4	0	1431,4	656,1	Год окончания реализации мероприятия -2017
Замена узлов учета газа на котельных (5 шт.)(заемные ср-ва)	5	4	4723,5	2118,5	Год окончания реализации мероприятия -2016
ИТОГО, в т.ч.			83 464,80	82 218,60	
мероприятия за счет капиталовложений в тарифе			68 475,50	62 910,60	
мероприятия за счет заемных ср-в			14 989,30	19 308,00	

Начальник ПТО

С.Б.Дубовицкий

Начальник ФЭО

М.И.Шабан