

Отчет по выполнению мероприятий Инвестиционных программ по теплоснабжению за 2016 г.

тыс.руб. без НДС

Мероприятия	Выполненные работы	Подрядная организация	№ договора	Сумма по акту		Финансирование в тарифе на 2016 г.	Выполнение
ВСЕГО				33 115,4	33 115,4	80 505,8	
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ТАРИФЕ				32 472,2	32 472,2	56 354,1	
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ				643,1	643,1	24 151,8	
НОГИНСК, ОБУХОВО							
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ТАРИФЕ				20 364,2	20 364,2	49 104,2	
Реконструкция теплотрассы ТК-5 до ж.д. №21 по ул. Климова котельная ННФ						2 621,7	
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ж.д. №85и по ул. Октябрьская котельная Октябрьская						2 547,8	
Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-3 котельная ЦРБ						1 261,2	
Реконструкция теплотрассы от ЦТП до ТК-3 ЦТП Рогожская 26						822,9	
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1 до ж.д. №1 по ул. 28 июня ЦТП-1 Заречье						5 913,5	
Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-6 и до ж.д. №8 и 10 по ул. Ревобранний и д.сада №21 кот. Шоссе Онтузиастов						3 416,6	
Устройство теплотрассы от кот. Климова-0, Климова-2 до теплотрассы кот. Заречье и объединение систем теплоснабжения кот. Климова-0, Климова-2	Поставка насосного агрегата Д200-36 с электродвигателем 37 кВт	ООО "ГД "Электромаш"	№78-У/2016 от 27.06.16	467,8	16 327,3	14 913,7	08
	Выполнение работ по монтажу и обвязке сетевых насосов котельной "Климова-2"	ООО "Стройинжиниринг"	№136-У/2016 от 03.10.16	399,1			08
	Поставка котла водогрейного в комплекте с газовой горелкой	ООО "Энтропос"	№79-П/2016 от 27.06.16	2 529,9			08
	Разработка проекта технического перевооружения котельной "Климова-2"	ООО "ПКФ РЭМ"	№69-У/2016 от 06.06.16	0,0			
	Ремонт теплотрассы от ТК-1 до ж.д.№44В котельная "Климова-0"	ООО "Стройинжиниринг"	№82-У/2016 от 30.06.16	3 220,3			08
	Ремонт кирпичного ствола дымовой трубы высотой 30 м котельная "Климова-2"	ООО "Теплоремонт-Сервис"	№103-У/2016 от 25.07.16	680,5			08
	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Климова котельная "Климова-2"	ООО "Интер Холдинг"	№120-У/2016 от 05.09.16	3 698,4			08
	Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Климова-2" до ул. Социалистическая	ООО "Интер Холдинг"	№121-У/2016 от 05.09.16	3 463,3			08
	Устройство распашных металлических ворот котельная Климова-2	ООО "Интер Холдинг"	№114-У/2016 от 15.08.2016	82,7			08
	Демонтажные и общестроительные работы котельная Климова-2	ООО "Интер Холдинг"	№115-У/2016 от 17.08.2016	59,7			08
	Демонтаж котла типа "Универсал-6" ст. №1 с обвязкой котельная "Климова-2"	ООО "Интер Холдинг"	№67-У/2016 от 03.06.2016	62,6			08
	Демонтаж котла типа "Универсал-6" ст. №2 с обвязкой котельная "Климова-2"	ООО "Интер Холдинг"	№68-У/2016 от 06.07.2016	64,2			08
	Монтаж тепломеханической части котельной Климова-2	ООО "Стройинжиниринг"	№155-У/2016 от 01.11.16	1 420,1			08
	Приобретение насоса WIL0 IL 100/150-1,5/4	ООО "Кельвин"		52,7			08
	Устройство фундамента водогрейного котла котельная "Климова-2"	ООО "Стройинжиниринг"	№135-У/2016 от 23.09.2016	58,0			08
	Монтаж газоходов котла "Термотехник" кот. Климова-2	ООО "Инженерные сети"	№163-У/2016 от 07.11.2016	67,9			08
Устройство теплотрассы от участка ТК-28 в сторону ул. Текстилей 46 кот. №5 до ТК-4 кот. Буховская	Ремонт теплотрассы от. ТК-22 до ж.д.№4Б по ул.Текстилей котельная №5	ООО "Стройинжиниринг"	№81-У/2016 от 28.06.16	1 228,8		20	
				753,9	4 037,0	5 095,6	

Мероприятия	Выполненные работы	Подрядная организация	№ договора	Сумма по акту		Финансирование в тарифе на 2016 г.	Выполнение
Реконструкция кот. №2 до ТК-4 кот. Глуховская больница	Ремонт теплотрассы от ж.д. №4Б до ТК-4 на территории Глуховской больницы	ООО "Стройинжиниринг"	№80-У/2016 от 28.06.16	2 054,3	4 057,0	5 092,0	08
Реконструкция теплотрассы от котельной до ТК-2 котельная №4 Обухово						4 867,6	
Реконструкция теплотрассы от ТК-35 до ТК-43 по ул. 3-го Интернационала котельная №2 Обухово						7 643,5	
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ				593,1	593,1	21 044,6	
Увеличение тепловой мощности котельной Инициативная на 6 МВт с закрытием кот. Шлакоблочная						10 477,0	
Реконструкция теплотрассы от ЦТП до ж.д. №11/22 по ул. Климова ЦТП Рогожская 26						1 680,4	
Реконструкция котельной №5 с переводом в водогрейный режим с заменой газового оборудования и автоматики безопасности котлов						853,5	
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой частотно-регулируемых приводов на насосы						2 560,6	
Замена узлов учета газа на котельных (Московская, Трудовая, Климова-0, ш. Энтузиастов, Советская 396)	Выполнение работ по реконструкции (монтаж и пуско-наладка) узла учета газа в котельной «№4» Обухово	ООО "Стек"	№160-У/2016 от 18.11.16	593,1	593,1	2 112,5	20
Реконструкция теплотрассы кот. №1 Обухово от ТК-4 до здания магазина на Кудиновском шоссе						3 360,7	
СТЕПАНОВО, БУНЬКОВО, ВОРОВСКОГО							
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ТАРИФЕ				12 108,0	12 108,0	7 249,9	
Техническое перевооружение действующей газовой котельной "Новые Дома"	Демонтажные работы, устройство фундаментов, монтаж и обвязка оборудования системы ГВС ЦТП-1 по вх.акт №1 от 21.03.2016	ООО "Стройинжиниринг"	№12-У/2016 от 10.03.2016	677,8	7 083,5	1858,2	08
	Демонтажные работы, устройство фундаментов, монтаж и обвязка оборудования системы ГВС ЦТП-1 по вх.акт. №2 от 20.06.2016			489,5			08
	Установка теплообменников системы отопления ЦТП-1 по вх.акт.№1 от 25.03.2016	ООО "Стройинжиниринг"	№13-У/2016 от 10.03.2016	1 935,0			08
	Монтаж и обвязка оборудования системы отопления ЦТП-1 по вх.акт.№1 от 31.03.2016	ООО "Стройинжиниринг"	№14-У/2016 от 10.03.2016	1 922,0			08
	Монтаж и обвязка оборудования системы отопления ЦТП-1 по вх.акт.№2 от 20.06.2016			85,1			08
	Сборка и поставка щитов автоматики с программным обеспечением для ПЛК котельной "Новые дома" мощностью 7,0 МВт	ООО "Интер Холдинг"	№108-П/2016 от 12.08.16	508,5			08
	Демонтаж газоходов и дымовых труб котельной "Новые дома"	ООО "Инженерные сети"	№118-У/2016 от 01.09.16	71,3			08
	Монтаж газоходов и дымовых труб котельной "Новые дома"	ООО "Инженерные сети"	№122-У/2016 от 01.09.16	75,0			08
	Выполнение комплекса работ по разработке и согласованию Проектной документации: техническое перевооружение действующей газовой котельной "Новые дома" мощностью 7,0 МВт	ООО "ПКФ "РЭМ"	№102-У/2016 от 19.07.16	915,3			20
	Индивидуальные испытания и комплексное опробование шкафа общекотельной автоматики ША-1 котельной Н. Дома	ООО "Интер Холдинг"	№181-У/2016 от 05.12.16	83,1			08
	Индивидуальные испытания и комплексное опробование шкафа управления сетевыми насосами 7,5 кВт ШАУ-CSXi-7,5 кВт-2Д котельной Н. Дома	ООО "Интер Холдинг"	№182-У/2016 от 13.12.16	78,8			08
	Индивидуальные испытания и комплексное опробование шкафа управления сетевым насосом ХВС 7,5кВт ШАУ-VFD-7,5 кВт-1Д котельной Н. Дома	ООО "Интер Холдинг"	№183-У/2016 от 19.12.16	76,3			08
	Индивидуальные испытания и комплексное опробование шкафов аварийной сигнализации котла БАС (2ш.) и шкафа управления насосами ГВС 5, 5кВт ШАУ-VFD-5,5 кВт-2Д котельной Н. Дома	ООО "Интер Холдинг"	№184-У/2016 от 23.12.16	82,2			08
Индивидуальные испытания и комплексное опробование шкафа управления насосами внутреннего контура 37 кВт ШАУ-CSXi-37 кВт - 3Д котельной Н. Дома	ООО "Интер Холдинг"	№185-У/2016 от 12.12.16	83,9	08			
Общестроительные работы котельная "Новостройка" по вх.акт 1 от 16.06.2016	ООО "Интер Холдинг"	№63-У/2016 от 06.06.16	564,3	08			
Ремонт трубопровода ГВС от котельной "Новостройка" по вх.акт №1 от 04.07.2016	ООО "Интер Холдинг"	№71-У/2016 от 14.06.2016	575,3	08			

Мероприятия	Выполненные работы	Подрядная организация	№ договора	Сумма по акту		Финансирование в тарифе на 2016 г.	Выполнение
Техническое перевооружение действующей газовой котельной "Новостройка"	Теплоизоляция внутренних трубопроводов и фасонных частей трубопроводов котельной "Новостройка" по вх.акт.№1 от 15.08.2016	ООО "Котельно-строительная компания"	№66-У/2016 от 06.06.16	419,9	5 024,5	0	08
	Устройство ограждения и демонтажные работы котельная "Новостройка" по вх.акт.№1 от 21.06.2016	ООО "Интер Холдинг"	№70-У/2016 от 14.06.2016	367,9			08
	Бак аккумуляторный V=63 м.куб. вертикальный - 2 шт. (кот.Новостройка) накладн.№104 от 14.05.2016	ООО "Котельно-строительная компания"	30-П/2015 от 01.06.2015г.	1 529,7			08
	Монтаж 2-х аккумуляторных баков котельная "Новостройка"	ООО "Интер Холдинг"	№72-У/2016 от 14.06.2016	795,2			08
	Материалы			59,7			08
	Пусконаладочные работы ГРУ в котельной "Новостройка"	ООО "ПКФ "РЭМ"	№87 от 26.04.16	82,8			20
	Монтажные работы ГРУ в котельной "Новостройка"	ООО "ПКФ "РЭМ"	№88 от 26.04.16	52,8			20
	Выполнение пуско-наладочных работ котельной "Новостройка"	ООО "ПКФ "РЭМ"	№89 от 12.05.16	415,9			20
	Выполнение режимно-наладочных работ по ХВО и составление технического отчета	ООО "ПКФ "РЭМ"	№98 от 05.05.2016	80,5			20
	Монтажные работы оборудования КИПиА на котельной "Новостройка"	ООО "ПКФ "РЭМ"	№99 от 05.05.2016	80,5			20
Техническое перевооружение котельной "Воровского"					5391,71		
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ				50,0	50,0	3 107,2	
Строительство газовой котельной мощностью 1,2969 МВт в пос. Фрязево (с.п. Степановское)	Топографическая съемка для проектирования газопровода от ГРП до котельной п.Фрязево, ул.Советская, д.3	ООО "Фирма "Престиж"	№100 от 29.09.2016	50,0	50,0	858,60	
Техническое перевооружение котельной "Воровского"						2 248,55	