

Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой в сфере теплоснабжения  
Инвестиционная программа по теплоснабжению на 2012-2014 гг.  
ОАО "НПТО ЖКХ" за 2014 год

Наименование мероприятия, адрес объекта	Объем выполнения мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс.руб.		Причины невыполнения плана, принятые решения о внесении изменений в инвестиционную программу
	в натуральном выражении		План	Факт	
	План	Факт			
<b>Котельные (шт.):</b>					
-введено в эксплуатацию					
- реконструировано					
(с указанием мероприятий)					
<b>Протяженность сетей</b>					
<b>в сфере теплоснабжения (км):</b>					
-введено в эксплуатацию					
- реконструировано					
Ремонт теплотрассы (от ТК-1 по ул. Самодетельная до ТК у ж.д. №7 по Больничному проезду кот. Инициативная)	0.88	0.88	4 110.9	2 297.3	
Ремонт теплотрассы (от ТК-1 до общежития торгового техникума)	1.07	1.07	2 780.9	1 694.5	
Ремонт теплотрассы (от ТК-9 до ж.д. №15а по ул.ш. Энтузиастов)	0.83	0.83	2 780.9	1 497.4	
Ремонт теплотрассы (от ТК-12 до ТК-12а по ул. Молодежная кот.№1 Обухово)	1.32	1.32	3 506.3	766.2	
Ремонт теплотрассы (от ТК-43 до ТК-44 по ул. Рабочая кот.№2 Обухово)	0.66	0.66	1 813.6	859.1	
Ремонт теплотрассы (от ТК-30 до ж.д. №42,42а,42в,42г,42е,44,44а,44б,44в,44г по ул.Советской Конституции кот.№5) дофинансирование мероприятия 2012 г.	1.38	1.38	7 671.9	4 598.7	
Ремонт теплотрассы (от ТК-2 до МСУ "СОШ" кот. Тихая) дофинансирование мероприятия 2013 г.	0.80	0.80	3 902.6	1 618.1	
Ремонт теплотрассы (от ТК-12 до ТК-13 по ул. Комбинат кот.№2 Обухово) дофинансирование мероприятия 2013 г.	0.72	0.72	4 336.2	857.7	
Ремонт теплотрассы (от ТК-19а ж.д.№52 до ТК-19б ж.д.№55 по ул. Яковлева кот.№2 Обухово) дофинансирование мероприятия 2013 г.	0.96	0.96	4 553.0	718.5	
% по кредитам			2 481.9	1 043.5	
<b>Объем введенных мощностей в сфере теплоснабжения (гКал/час)</b>					
<b>Иные мероприятия, в т.ч. % по кредитам</b>					
Замена узлов учета газа котельных "Огородная", "Октябрьская", "Комсомольская", "Дом инвалидов", "ЖБИ-2" (за счет заемных средств)	5	4	3 430.4	1 694.9	
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой частотно-регулируемых приводов на насосы ЦТП-1, 2 кот. Заречье, ЦТП-1,2 кот. Огородная (за счет заемных средств)	4	0	5 376.0	498.2	
Покупка прочего оборудования (за счет заемных средств)				8 871.8	
Пуско-наладочные работы водогрейного котла кот Заречье (мероприятие 2013 г.)				335.1	
Выполнение режимно-наладочных работ водогрейного котла кот. Заречье (мероприятие 2013 г.)				361.5	
Отклонение плана Мособлкомцен, утвержд в тарифе на тепловую энергию с 01.07.2012 от выполнения мероприятий ИП за 2012-2013 гг.				22 580.6	
<b>ИТОГО, в т.ч.:</b>			<b>46 744.6</b>	<b>50 293.1</b>	
мероприятия за счет капиталовложений в тарифе			37 938.2	39 228.2	
мероприятия за счет заемных ср-в			8 806.4	11 064.9	

Технический директор

С.Н. Хлебников

Начальник ФЭО

И.В. Брежнева

## Отчет об исполнении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 2014 г.

Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение  
жилищно коммунального хозяйства"  
(указывается полное наименование организации)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу:

Инвестиционная программа по теплоснабжению ОАО "НПТО ЖКХ" на 2012-2014 гг.

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 06.12.2011 №159

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 14.12.2012 №127,

Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 16.05.2014 №50-РВ.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения <sup>1</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер	
			план	факт		полная стоимость <sup>2</sup>	остаток <sup>3</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде			осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>3</sup>
								план <sup>2</sup>	факт <sup>3</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>ВСЕГО, в т.ч.:</b>					46.7		46.7	50.3		
I	<b>Мероприятия за счет капиталовложений в тарифе</b>					37.9		37.9	39.2		
1	Ремонт теплотрассы (от ТК-1 по ул. Самодельная до ТК у ж.д. №7 по Больничному проезду кот. Инициативная)	2014	2014	2014	100	4.1		4.1	2.3		
2	Ремонт теплотрассы (от ТК-1 до общежития торгового техникума)	2014	2014	2014	100	2.8		2.8	1.7		
3	Ремонт теплотрассы (от ТК-9 до ж.д. №15а по ул.ш. Энтузиастов)	2014	2014	2014	100	2.8		2.8	1.5		
4	Ремонт теплотрассы (от ТК-12 до ТК-12а по ул. Молодежная кот.№1 Обухово)	2014	2014	2014	100	3.5		3.5	0.8		
5	Ремонт теплотрассы (от ТК-43 до ТК-44 по ул. Рабочая кот.№2 Обухово)	2014	2014	2014	100	1.8		1.8	0.9		
6	Ремонт теплотрассы (от ТК-30 до ж.д.№42,42а,42в,42г,42е,44,44а,44б,44в,44г по ул.Советской Конституции кот.№5) дофинансирование мероприятия 2012 г.	2014	2014	2014	100	7.7		7.7	4.6		<1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет; <2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.)/ Нет (> на тыс. руб.); <3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/ пересмотр цен (тарифов);
7	Ремонт теплотрассы (от ТК-2 до МСУ "СОШ" кот.Тихая) дофинансирование мероприятия 2013 г.	2014	2014	2014	100	3.9		3.9	1.6		
8	Ремонт теплотрассы (от ТК-12 до ТК-13 по ул. Комбинат кот.№2 Обухово) дофинансирование мероприятия 2013 г.	2014	2014	2014	100	4.3		4.3	0.9		
9	Ремонт теплотрассы (от ТК-19а ж.д.№52 до ТК-19б ж.д.№55 по ул.Яковлева кот.№2 Обухово) дофинансирование мероприятия 2013 г.	2014	2014	2014	100	4.6		4.6	0.7		
10	% по кредитам					2.5		2.5	1.0		
11	Пуско-наладочные работы водогрейного котла кот Заречье (мероприятие 2013 г.)								0.3		
12	Выполнение режимно-наладочных работ водогрейного котла кот. Заречье (мероприятие)								0.4		
13	Отклонение плана Мособлкомцен. утвержд. в тарифе на тепловую энергию с 01.07.2012 от выполнения мероприятий ИП за 2012-2013 гг.								22.6		
II	<b>Мероприятия за счет заемных средств</b>					8.8		8.8	11.1		
14	Замена узлов учета газа котельных "Огородная", "Октябрьская", "Комсомольская", "Дом инвалидов", "ЖБИ-2" (за счет заемных средств)	2014	2014	2015	50	3.4		3.4	1.7	1.7	
15	Автоматизация и диспетчеризация ЦТП с установкой частотно-регулируемых приводов на насосы ЦТП-1, 2 кот. Заречье, ЦТП-1,2 кот. Огородная (за счет заемных средств)	2014	2014	2015	9	5.4		5.4	0.5	4.9	
16	Покупка прочего оборудования (за счет заемных средств)			2014	100	8.9			8.9		

Генеральный директор

О.И. Варакин

<sup>1</sup> Нарастающим итогом за год

<sup>2</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>3</sup> В ценах отчетного года