

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "НПТО ЖКХ"

руководитель организации

Е.В. Чермошентцев

(инициалы, фамилия)

(подпись)



**ОАО "Ногинское производственно-техническое  
объединение жилищно-коммунального хозяйства"**  
ОТЧЕТ \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование организации)

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на 2018 год**

за 2018 год

" 25 " марта 2 019 г.  
(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2017 №303-Р

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа по теплоснабжению на 2015-2019 гг. ОАО "НПТО ЖКХ" по г. Ногинск, г.п. Обухово (Распоряжение Министертсва ЖКХ МО от 29.09.2017 №347-РВ)

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/кв. - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	тыс. руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					89 339,30	89 339,30	89 339,30	0,00	89 339,30	89 339,30				
1	Реконструкция котельной ННФ	2018	2018	2018	0	30 548,8	30 548,8	30 548,8	0,0	30 548,8	30 548,8			30 548,8	недостаток финансовых средств в связи с растущей дебиторской задолженностью населения за оказанные коммунальные услуги, необходимость первоочередных платежей за энергоресурсы (газ, э/э, вода, стоки, тепловая энергия)
2	Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-3 ЦТП-1 котельная Полигон	2018	2018	2018	0	2 683,1	2 683,1	2 683,1	0,0	2 683,1	2 683,1			2 683,1	
3	Реконструкция котельной №2 Обухово	2018	2018	2018	0	38 150,3	38 150,3	38 150,3	0,0	38 150,3	38 150,3			38 150,3	
4	Реконструкция котельной №5 с переводом в водогрейный режим с заменой газового оборудования и автоматики безопасности котла	2018	2018	208	0	17 957,1	17 957,1	17 957,1	0,0	17 957,1	17 957,1			17 957,1	

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	89339,3	0	89339,3	100	недостаток финансовых средств в связи с растущей дебиторской задолженностью населения за оказанные коммунальные услуги, необходимость первоочередных платежей за энергоресурсы (газ, э/э, вода, стоки, тепловая энергия)
А	Собственные средства, в т.ч.:	49104,2	0	49104,2	100	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	49104,2	0	49104,2	100	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления					
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	40235,1	0	40235,1	100	
Б.1	Кредиты	40235,1	0	40235,1	100	
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
...						
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО "НПТО ЖКХ"

руководитель организации

(подпись)

Е.В. Чермошенцев

(инициалы, фамилия)

М.П.



**ОАО "Ногинское производственно-техническое  
ОТЧЕТ объединение жилищно-коммунального хозяйства"**  
(указывается полное наименование организации)

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством  
цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на 2018 год**

за 2018 год

" 25 " марта 2019 г.  
(дата составления)

в Комитет по ценам и тарифам Московской области  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2017 №303-Р

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу (с.п. Степановское, с.п. Буньковское, г.п.им. Воровского) на 2015-2019 гг. (Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 29.09.2017 №348-РВ)

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток на начало отчетного года <sup>4</sup>	финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	тыс. руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,					58 029,0	41 952,5	14 451,6	5 681,8	36 270,7	8 769,8				
1	Модернизация действующей котельной "Новые дома"	2015-2019	2019	2018	90%	12 907,0	7 283,1	3 183,9	30,1	7 253,1	3 153,9			планируется выполнение пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию	недостаток финансовых средств в связи с растущей дебиторской задолженностью населения за оказанные коммунальные услуги, необходимость платежей за энергоресурсы (газ, э/э, вода, стоки, тепловая энергия)
2	Модернизация действующей котельной "Воровского"	2015-2019	2019	2019	15%	31 367,0	27 391,0	7 511,2	5 482,7	21 908,3	2 028,5			проводятся работы по реконструкции	
3	Строительство газовой котельной мощностью 1,2969 МВт в пос. Фрязево (с.п. Степановское)	2015-2019	2019	2019	5%	13 755,0	7 278,4	3 756,5	169,1	7 109,3	3 587,4			проводятся работы по реконструкции	

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	14 451,6	5 681,8	8 769,8	60,7	проводятся работы по модернизации объектов
А	Собственные средства, в т.ч.:	7 250,0	5 512,7	1 737,3	24,0	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	7 250,0	5 512,7	1 737,3	24,0	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления					
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	7 201,6	169,1	7 032,5	97,7	
Б.1	Кредиты	7 201,6	169,1	7 032,5	97,7	
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
...						
В	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					